

## הערכות לביצוע שיקום תשתיות בישובים כפריים - 2012

נכון ליום 19.9.2012

שם הישוב	היקף כספי	צפי לתחילת עבודות
1 קיבוץ נווה איתן;	3,188,000 ₪	נערכים לעבודה
2 קיבוץ חמדיה	3,594,000 ₪	נערכים לעבודה
3 ישוב קהילתי משואה	2,218,000 ₪	בביצוע
4 ישוב קהילתי ארגמן	2,228,000 ₪	בביצוע
5 ישוב קהילתי פסגות	1,110,000 ₪	נערכים לעבודה
6 ישוב קהילתי אדורה	1,532,000 ₪	בביצוע
7 ישוב קהילתי עומרים	1,351,000 ₪	בביצוע
8 מושב יסודות	3,594,000 ₪	בביצוע
9 מושב גפן	2,808,000 ₪	אין אישור הוט, אין היתר
10 ישוב קהילתי מעלה-לבונה	1,570,000 ₪	נערכים לעבודה
11 מושב רם-און	3,443,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
12 מושב מגן-שאל	2,700,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
12 מושב ברכיה	3,150,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
14 מושב יכני	2,160,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות

1. י.ד. ברזאני בע"מ:

2. מגנזי תשתיות בע"מ:

1 ישוב קהילתי כפר-תפוח	3,188,000 ₪	בביצוע
2 מושב לוזית	2,792,000 ₪	בביצוע, אין אישור הוט
3 קיבוץ יד-מרדכי	2,400,000 ₪	תאום תכנון, אין היתר
4 קיבוץ רביבים	1,754,000 ₪	נערכים לעבודה, אין היתר
5 קיבוץ עין גדי	2,198,000 ₪	תאום תכנון, אין היתר
6 מושב עין-תמר	708,000 ₪	תאום תכנון, אין היתר
7 קיבוץ משאבי-שדה	2,079,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
8 קיבוץ להב	3,188,000 ₪	תאום תכנון, אין היתר
9 קיבוץ מפלסים	3,188,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
10 קיבוץ ארז	3,438,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות

3. י. לרר בע"מ:

1 קיבוץ א. יעקב איחוד	1,620,000 ₪	בביצוע
2 קיבוץ א. יעקב מאוחד	2,700,000 ₪	בביצוע
3 קיבוץ מסדה	3,438,000 ₪	בביצוע
4 קבוצת כנרת	3,188,000 ₪	בביצוע
5 קיבוץ כפר-גלעדי	3,188,000 ₪	בביצוע
6 קיבוץ מנרה	2,031,000 ₪	נערכים לעבודה

7	מושב דישון	2,998,000 ₪	נערכים לעבודה
8	מושב אליפלט	2,700,000 ₪	נערכים לעבודה
9	קיבוץ אילת-השחר	2,550,000 ₪	בביצוע
10	קיבוץ מלכיה	2,587,000 ₪	התכנון טרם גובש, אין היתר
11	יסוד-המעלה	1,631,000 ₪	טרם הועבר כתב כמויות, אין היתר
12	מושב אמירים	2,700,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
13	מושב שפר	2,400,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות

#### 4. אחים אנטון בע"מ:

1	קיבוץ בית-קשת	3,438,000 ₪	בביצוע
2	מושב ארבל	2,700,000 ₪	בביצוע
3	קיבוץ גבת	3,594,000 ₪	בביצוע
4	מושב כפר-ברוך	3,594,000 ₪	בביצוע
5	מושב אלקוש	1,282,000 ₪	נערכים לתחילה מיידית, אין היתר
6	מושב אבן-מנחם	1,182,000 ₪	נערכים לתחילה מיידית, אין היתר
7	קיבוץ געתון	3,594,000 ₪	התכנון טרם אושר סופית, אין היתר
8	קיבוץ אילון	2,250,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
9	קיבוץ יחיעם	3,438,000 ₪	התכנון טרם אושר ע"י משרד החקלאות
10	מושב יודפת	1,890,000 ₪	ממתנינים לשיקוע חשמל תת"ק בכביש

#### סה"כ 47 ישובים בביצוע החטיבה להתיישבות

- 17 ישובים בביצוע (ברקע לבן).  
10 ישובים נערכים לעבודה (ברקע ורוד).  
8 ישובים טרם ערוכים לביצוע (ברקע תכלת).  
12 ישובים לא קבלו אישור משרד-החקלאות - טרם השלימו תכנון (ברקע צהוב).