



חטיבת נכסים ואכלוס

ד' שבט תשע"ד
05 ינואר 2014

לכבוד
גב' אורית בכירי
חברת הבקרה
י.ת.ב.בע"מ


שלום רב,

הנדון: שיקום תשתיות ביישובים כפריים – דו"ח סטאטוס 16

בהתאם לתוכנית העבודה בביצוע החטיבה להתיישבות 47 יישובים בתקציב כולל של כ- 140 מלש"ח.

מצ"ב דו"ח סטאטוס, כפי שהוכן ע"י ניהול הפרוייקט.

בברכה,


שלום נסימי
מנהל חטיבת נכסים ואכלוס

העתק: גב' רותי פרום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר משה עובד, מנהל הפרוייקט

01.01.2014

דוח סטאטוס מס' 16 - פרויקט שיקום תשתיות בישובים כפריים

נכון ליום 01.01.2014

סטאטוס ביצוע:

י.ד. ברזאני בע"מ:

- | | | |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | מושב יסודות: | סיימנו. |
| 2. | הישוב ארגמן: | סיימנו. |
| 3. | הישוב משואה: | סיימנו. |
| 4. | הישוב אדורה: | סיימנו. |
| 5. | הישוב עומרים: | סיימנו. |
| 6. | ק. נווה-איתן: | סיימנו. |
| 7. | הישוב פסגות: | סיימנו. |
| 8. | מושב מגן-שאול: | סיימנו. |
| 9. | קיבוץ להב: | סיימנו. |
| 10. | מושב גפן: | סיימנו. |
| 11. | מושב רם-און: | סיימנו. |
| 12. | מעלה-לבונה: | סיימנו. |
| 13. | קיבוץ חמדיה: | סיימנו. |
| 14. | מושב ברכיה: | מוכנים לסלילת שכבה עליונה (פרויקט שהוכפל).
צפי לגמר עבודות: מהלך ינואר 2014. |
| 15. | מושב יכיני: | מוכנים לסלילה.
צפי לגמר עבודות: מהלך ינואר 2014. |

מגנזי תשתיות בע"מ:

- | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | קיבוץ רביבים: | סיימנו. |
| 17. | קיבוץ עין גדי: | סיימנו. |
| 18. | קיבוץ משאבי שדה: | סיימנו. |
| 19. | מושב לוזית: | סיימנו. |
| 20. | הישוב כפר-תפוח: | סיימנו. |
| 21. | קיבוץ יד-מרדכי: | מוכנים לסלילה.
צפי לגמר עבודות: מהלך ינואר 2014. |
| 22. | קיבוץ ארז: | משלימים עבודות מים ומבנה כביש בקטע ג'.
צפי לגמר עבודות: מהלך ינואר 2014. |
| 23. | קיבוץ מפלסים: | מוכנים לסלילה.
צפי לגמר עבודות: מהלך ינואר 2014. |
| 24. | מושב עין-תמר: | נראה שהישוב עדיין לא ערוך לאפשר תחילת עבודות בשטח.
צפי לגמר עבודות מהלך יוני 2014 (בכפוף להרשאה מיידית להתחיל בעבודות). |

י. לרר בע"מ:

סימנו.	25. קבוצת כנרת:
סימנו.	26. קיבוץ מסדה:
סימנו.	27. קיבוץ א. יעקב איחוד:
סימנו.	28. קיבוץ א. יעקב מאוחד:
סימנו.	29. קיבוץ מלכיה:
סימנו.	30. קיבוץ כפר גלעדי:
סימנו.	31. קיבוץ איילת השחר:
סימנו.	32. מושב דישון:
סימנו.	33. מושב אליפלט:
סימנו.	34. מושב שפר:
סימנו.	35. מושב אמירים:
סימנו.	36. יסוד המעלה:
שלב ג' - בבדיקת תכנון מפורט. סימנו שלב א'	37. קיבוץ מנרה:

אחים אנטון בע"מ:

סימנו.	38. מושב ארבל:
סימנו.	39. קיבוץ בית-קשת:
סימנו.	40. מושב אבן-מנחם:
סימנו.	41. מושב אלקוש:
סימנו.	42. קיבוץ גבת:
סימנו.	43. מושב כפר ברוד:
מוכנים לסלילה. צפי לגמר עבודות: ינואר 2013.	44. קיבוץ אילון:
בוצעו קווי הביוב והמים בשלב א, מבצעים חשמל ותאורה. צפי לגמר עבודות: מאי 2014.	45. קיבוץ געתון:
התחלנו בעבודות פירוקים והעתקות. צפי לגמר עבודות מהלך יוני 2014.	46. קיבוץ יחיעם:
ממתינים לביצוע עבודות הטמנת תשתיות ע"י חח"י. צפי לגמר עבודות: לא ידוע.	47. קיבוץ יודפת:

ערך: אינג' משה עובד, מנהל הפרויקט;