



חטיבת נכסים ואכלוס

ד' תשרי תשע"ד  
08 ספטמבר 2013

לכבוד  
גב' אורית בכירי  
חברת הבקרה  
י.ת.ב בע"מ

שלום רב,

הנדון: שיקום תשתיות ביישובים כפריים – דו"ח סטאטוס 12

בהתאם לתוכנית העבודה בביצוע החטיבה להתיישבות 47 יישובים בתקציב כולל של כ- 140 מלש"ח.

התקציב גדל בשל בקשת היישובים להוסיף ממקורותיהם לביצוע.

מצ"ב דו"ח סטאטוס, כפי שהכין מנהל הפרוייקט מטעם החטיבה להתיישבות.

בברכה,

שלום נסימי  
מנהל חטיבת נכסים ואכלוס

העתק: גב' רותי פרום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
מר משה עובד, מנהל הפרוייקט

01.9.2013

## דוח סטאטוס מס' 12 - פרויקט שיקום תשתיות ביישובים כפריים

נכון ליום 01.9.2013

סטאטוס ביצוע:

י.ד. ברזאני בע"מ:

הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	מושב יסודות:
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	הישוב ארגמן:
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	הישוב משואה:
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	הישוב אדורה:
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	הישוב עומרים:
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות למעט תאורה (שתוקצבה לאחרונה).	מושב גפן:
ממתניים למועד סיום המסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות.	ק. נווה-איתן:
ממתניים למועד סיום המסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות.	הישוב פסגות:
ממתניים לסיום מסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
עוסקים בעבודות משלימות אחרונות.	קיבוץ חמדיה:
<b>צפי לגמר עבודות: מהלך ספטמבר 2013.</b>	
הושלמה סלילה של כבישים ומדרכות.	מושב רם-און:
נערכים לביצוע שכבה שניה בכבישים.	
<b>צפי לגמר עבודות מהלך ספטמבר 2013.</b>	
הסתיימו העבודות. טרם נתקבל אישור רשות-תמרור במועצה לתכנית תנועה.	מושב מגן-שאול:
ולכן, מתעכבות עבודות תמרור, פסי-האטה וצביעה (סימון) - באחריות המועצה.	
ממתניים למועד סיום מסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות - מיידי.</b>	
הסתיימו העבודות.	קיבוץ להב:
ממתניים לסיום מסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות, למעט מצפה הכניסה - בביצוע.	מעלה-לבונה:
<b>צפי לגמר עבודות מהלך ספטמבר 2013.</b>	
הושלמה המדרכה ובוצעו שכבות אספלט במרבית קטעי הכביש.	מושב ברכיה:
הושלמה המדרכה לכביש שבמימון משרד התחבורה, נערכים לפרוק אספלט בכביש.	
משלימים חיבורי בתים.	
<b>צפי לגמר עבודות מהלך אוקטובר 2013.</b>	
הושלמה תשתית חדשה ל"הוט" ותשתית לתאורה בכביש 5.	מושב יכני:
עוסקים בבניית אבן שפה למדרכה.	
<b>צפי לגמר עבודות סוף נובמבר 2013.</b>	

### מגנזי תשתיות בע"מ:

- הישוב כפר-תפוח:** הושלמו העבודות, לרבות גינון והשקיה למעט באזור האשקוביות. ממשיכים בשיקום תאורה, קירות ושבילים בין האשקוביות.  
**צפי לגמר עבודות: מהלך ספטמבר 2013.**
- מושב לוזית:** הסתיימו העבודות, למעט תאורה (שתוקצבה לאחרונה). ממתינים למועד סיום המסירה.  
**צפי לגמר עבודות: סיימנו.**
- קיבוץ רביבים:** הסתיימו העבודות. ממתינים למועד סיום מסירה.  
**צפי לגמר עבודות: סיימנו.**
- קיבוץ עין גדי:** הסתיימו העבודות. ממתינים למועד סיום מסירה.  
**צפי לגמר עבודות: סיימנו.**
- קיבוץ יד-מרדכי:** מתקדמים בעבודות פיתוח לשבילים מרוצפים והכנה לתאורה.  
**צפי לגמר עבודות: סוף אוקטובר 2013.**
- קיבוץ משאבי שדה:** הסתיימו העבודות. ממתינים למועד סיום המסירה.  
**צפי לגמר עבודות: סיימנו.**
- קיבוץ ארז:** מוכנים לסלילת אספלט בכביש הדרומי לרבות החנייה. משלימים הכנת כביש הכניסה לסלילה.  
**צפי לגמר עבודות מהלך נובמבר 2013.**
- קיבוץ מפלסים:** מתקדמים בביצוע העבודות למגרשי החנייה. הושלם ביצוע קו המים הראשי.  
**צפי לגמר עבודות מהלך נובמבר 2013.**
- מושב עין-תמר:** נראה שהישוב עדיין לא ערוך לאפשר תחילת עבודות בשטח.  
**צפי לגמר עבודות מהלך פברואר 2013 (בכפוף להרשאה מיידית להתחיל בעבודות).**

**י. לרר בע"מ:**

הסתיימו העבודות. לאחר סיור מסירה.	<b>קבוצת כנרת:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיור מסירה.	<b>קיבוץ מסדה:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיור מסירה.	<b>קיבוץ א. יעקב איחוד:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיור מסירה.	<b>קיבוץ א. יעקב מאוחד:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
סיימנו סלילה. נותרו לביצוע צביעה וסימון. ממתינים לסיור מסירה.	<b>קיבוץ מלכיה:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
סיימנו סלילה. נותרו לביצוע צביעה וסימון.	<b>קיבוץ כפר גלעדי:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות במסגרת הפרויקט. נותרו לביצוע עבודות קטנות במסגרת תקציב עצמי של הקיבוץ.	<b>קיבוץ איילת השחר:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הושלמו כל עבודות שלב א'.	<b>קיבוץ מנרה:</b>
הקיבוץ לאחרונה קיבל הגדלה תקציבית תחילת ביצוע עבודות שלב ב' מתעכבת.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו שלב א'.</b>	
הסתיימו העבודות, לאחר סיור מסירה.	<b>מושב דישון:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות, לאחר סיור מסירה.	<b>מושב אליפלט:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
סיימנו סלילה. נותרו לביצוע צביעה וסימון. ממתינים לסיור מסירה.	<b>מושב שפר:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות במסגרת הפרויקט. נותרו לביצוע עבודות קטנות במסגרת תקציב עצמי של המושב.	<b>מושב אמירים:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
סיימנו את העבודות. ממתינים לסיור מסירה.	<b>יסוד המעלה:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	

## אחים אנטון בע"מ:

הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	<b>מושב ארבל:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
הסתיימו העבודות, לאחר סיום מסירה.	<b>קיבוץ בית-קשת:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
טרם הותחלו עבודות בשער הכניסה לשוב.	<b>מושב אבן-מנחם:</b>
תכנון מפורט לעבודות בכניסה ליישוב הושלם על ידי בא כוח החטיבה.	
<b>צפי לגמר עבודות: ספטמבר 2013.</b>	
הסתיימו העבודות. לאחר סיום מסירה.	<b>מושב אלקוש:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
סיימנו את העבודות.	<b>קיבוץ גבת:</b>
ממתינים לסיור מסירה.	
<b>צפי לגמר עבודות: סיימנו.</b>	
בוצע סיור מסירה ראשון.	<b>מושב כפר ברוך:</b>
נכנס קבלן להשלמות ותיקונים.	
<b>צפי לגמר עבודות: ספטמבר 2013.</b>	
הושלמו עבודות החשמל והמים תת-קרקעיים לאורך הכבישים.	<b>קיבוץ אילון:</b>
מבצעים עבודות מבנה כביש.	
<b>צפי לגמר עבודות: נובמבר 2013.</b>	
בוצעו פירוקים וחפירת צלחת בקטע א'.	<b>קיבוץ געתון:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: ינואר 2013.</b>	
נתקבל אישור מהנדס הוועדה והמועצה לתכנית הבקשה להיתר שהוגשה.	<b>קיבוץ יחיעם:</b>
פגישת התנעה נקבעה ליום 8.9.2013.	
<b>צפי לגמר עבודות: לא ידוע.</b>	
ממתינים לביצוע עבודות הטמנת תשתיות ע"י חח"י.	<b>קיבוץ יודפת:</b>
<b>צפי לגמר עבודות: לא ידוע.</b>	

ערך: אינג' משה עובד, מנהל הפרויקט;