



ל' חשון תשע"ד
03 נובמבר 2013

לכבוד
גב' אורית בכירי
חברת הבקרה
י.ת.ב בע"מ

שלום רב,

הנדון: שיקום תשתיות ביישובים כפריים – דו"ח סטאטוס 14

בהתאם לתוכנית העבודה בביצוע החטיבה להתיישבות 47 יישובים בתקציב כולל של כ- 140 מלש"ח.

התקציב גדל בשל בקשת היישובים להוסיף ממקורותיהם לביצוע.

מצ"ב דו"ח סטאטוס

בברכה,

שלום נסימי
מנהל חטיבת נכסים ואכלוס

העתק: גב' רותי פרום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר משה עובד, מנהל הפרוייקט

01.11.2013

דוח סטאטוס מס' 14 - פרויקט שיקום תשתיות ביישובים כפריים

נכון ליום 01.11.2013

סטאטוס ביצוע: י.ד. ברזאני בע"מ:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. מושב יסודות: | סיימנו. |
| 2. הישוב ארגמן: | סיימנו. |
| 3. הישוב משואה: | סיימנו. |
| 4. הישוב אדורה: | סיימנו. |
| 5. הישוב עומרים: | סיימנו. |
| 6. ק. נווה-איתן: | סיימנו (מועד הסיור 25.11.2013). |
| 7. הישוב פסגות: | סיימנו (מועד הסיור 01.12.2013). |
| 8. מושב מגן-שאול: | סיימנו (מועד הסיור 25.11.2013). |
| 9. קיבוץ להב: | סיימנו (מועד הסיור 07.11.2013). |
| 10. מושב גפן: | סיימנו (מועד הסיור 04.11.2013). |
| 11. מושב רם-און: | סיימנו (מועד הסיור 25.11.2013). |
| 12. מעלה-לבונה: | כמעט סיימנו (מועד הסיור 01.12.2013). |
| 13. קיבוץ חמדיה: | בשלב מתקדמים.
צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. |
| 14. מושב ברכיה: | בשלב מתקדמים (פרויקט שהוכפל).
צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. |
| 15. מושב יכני: | בשלב מתקדמים.
צפי לגמר עבודות: סוף דצמבר 2013. |

מגנזי תשתיות בע"מ:

- | | |
|----------------------|---|
| 16. קיבוץ רביבים: | סיימנו (מועד הסיור 07.11.2013). |
| 17. קיבוץ עין גדי: | סיימנו (מועד הסיור 07.11.2013). |
| 18. קיבוץ משאבי שדה: | סיימנו (מועד הסיור 07.11.2013). |
| 19. מושב לוזית: | סיימנו (מועד הסיור 04.11.2013). |
| 20. הישוב כפר-תפוח: | בשלב מתקדמים (מועד הסיור 25.11.2013). |
| 21. קיבוץ יד-מרדכי: | בשלב מתקדמים.
צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. |
| 22. קיבוץ ארז: | בשלב מתקדמים.
צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. |
| 23. קיבוץ מפלסים: | בשלב מתקדמים.
צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. |
| 24. מושב עין-תמר: | נראה שהישוב עדיין לא ערוך לאפשר תחילת עבודות בשטח.
צפי לגמר עבודות מהלך אפריל 2013 (בכפוף להרשאה מיידית להתחיל בעבודות). |

י. לרר בע"מ:

סיימנו.	25. קבוצת כנרת:
סיימנו.	26. קיבוץ מסדה:
סיימנו.	27. קיבוץ א. יעקב איחוד:
סיימנו.	28. קיבוץ א. יעקב מאוחד:
סיימנו (מועד הסיור 11.11.2013).	29. קיבוץ מלכיה:
סיימנו (מועד הסיור 11.11.2013).	30. קיבוץ כפר גלעדי:
סיימנו (מועד הסיור 11.11.2013).	31. קיבוץ איילת השחר:
סיימנו.	32. מושב דישון:
סיימנו.	33. מושב אליפלט:
סיימנו (מועד הסיור 18.11.2013).	34. מושב שפר:
סיימנו (מועד הסיור 18.11.2013).	35. מושב אמירים:
סיימנו (מועד הסיור 11.11.2013).	36. יסוד המעלה:
שלב ג' - ממתנינים לתכנון מפורט. סיימנו שלב א'	37. קיבוץ מנרה:

אחים אנטון בע"מ:

סיימנו.	38. מושב ארבל:
סיימנו.	39. קיבוץ בית-קשת:
סיימנו (מועד הסיור 18.11.2013).	40. מושב אבן-מנחם:
סיימנו.	41. מושב אלקוש:
סיימנו (מועד הסיור 25.11.2013).	42. קיבוץ גבת:
סיימנו (מועד הסיור 25.11.2013).	43. מושב כפר ברוך:
מבצעים אבני שפה, עבודות מבנה כביש, וחיבורי חשמל. צפי לגמר עבודות: דצמבר 2013.	44. קיבוץ אילון:
בוצעו קווי הביוב בשלב א, מבצעים מים וחשמל. צפי לגמר עבודות: מרץ 2014.	45. קיבוץ געתון:
טרם התקבל היתר חתום. צפי לגמר עבודות מהלך אפריל 2014 (בכפוף להרשאה מיידיית להתחיל בעבודות).	46. קיבוץ יחיעם:
ממתנינים לביצוע עבודות הטמנת תשתיות ע"י חח"י. צפי לגמר עבודות: לא ידוע.	47. קיבוץ יודפת:

ערך: אינג' משה עובד, מנהל הפרויקט;