



חטיבת נכסים ואכלוס

ה' טבת תשע"ד
08 דצמבר 2013

לכבוד
גב' אורית בכירי
חברת הבקרה
י.ת.ב בע"מ

שלום רב,

הנדון: שיקום תשתיות ביישובים כפריים – דו"ח סטאטוס 15

בהתאם לתוכנית העבודה בביצוע החטיבה להתיישבות 47 יישובים בתקציב כולל של כ- 140 מלש"ח.

התקציב גדל בשל בקשת היישובים להוסיף ממקורותיהם לביצוע.

מצ"ב דו"ח סטאטוס, כפי שהכין מנהל הפרוייקט מטעם החטיבה להתיישבות.

לידיעתך, בעוד כחודשיים אנו מתכוונים להוציא דו"ח מפורט לקראת ישיבה במשרד החקלאות.

בברכה,

שלום נסימי
מנהל חטיבת נכסים ואכלוס

העתק: גב' רותי פרום, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר משה עובד, מנהל הפרוייקט

01.12.2013

דוח סטאטוס מס' 15 - פרויקט שיקום תשתיות ביישובים כפריים

נכון ליום 01.12.2013

סטאטוס ביצוע: י.ד. ברזאני בע"מ:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| סיימנו. | 1. מושב יסודות: |
| סיימנו. | 2. הישוב ארגמן: |
| סיימנו. | 3. הישוב משואה: |
| סיימנו. | 4. הישוב אדורה: |
| סיימנו. | 5. הישוב עומרים: |
| סיימנו. | 6. ק. נווה-איתן: |
| סיימנו. | 7. הישוב פסגות: |
| סיימנו. | 8. מושב מגן-שאל: |
| סיימנו. | 9. קיבוץ להב: |
| סיימנו. | 10. מושב גפן: |
| סיימנו. | 11. מושב רם-און: |
| סיימנו. | 12. מעלה-לבונה: |
| בשלבם מתקדמים. | 13. קיבוץ חמדיה: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| בשלבם מתקדמים (פרויקט שהוכפל). | 14. מושב ברכיה: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| בשלבם מתקדמים. | 15. מושב יכני: |
| צפי לגמר עבודות: סוף דצמבר 2013. | |

מגנזי תשתיות בע"מ:

- | | |
|---|--------------------------|
| סיימנו. | 16. קיבוץ רביבים: |
| סיימנו. | 17. קיבוץ עין גדי: |
| סיימנו. | 18. קיבוץ משאבי שדה: |
| סיימנו. | 19. מושב לוזית: |
| בשלבם מתקדמים. | 20. הישוב כפר-תפוח: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| בשלבם מתקדמים. | 21. קיבוץ יד-מרדכי: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| בשלבם מתקדמים. | 22. קיבוץ ארז: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| בשלבם מתקדמים. | 23. קיבוץ מפלסים: |
| צפי לגמר עבודות: מהלך דצמבר 2013. | |
| נראה שהישוב עדיין לא ערוך לאפשר תחילת עבודות בשטח. | 24. מושב עין-תמר: |
| צפי לגמר עבודות מהלך מאי 2014 (בכפוף להרשאה מיידית להתחיל בעבודות). | |

י. לרר בע"מ:

סיימנו.	25. קבוצת כנרת:
סיימנו.	26. קיבוץ מסדה:
סיימנו.	27. קיבוץ א. יעקב איחוד:
סיימנו.	28. קיבוץ א. יעקב מאוחד:
סיימנו.	29. קיבוץ מלכיה:
סיימנו.	30. קיבוץ כפר גלעדי:
סיימנו.	31. קיבוץ איילת השחר:
סיימנו.	32. מושב דישון:
סיימנו.	33. מושב אליפלט:
סיימנו (מועד הסיור 30.12.2013).	34. מושב שפר:
סיימנו (מועד הסיור 30.12.2013).	35. מושב אמירים:
סיימנו.	36. יסוד המעלה:
שלב ג' - ממתנינים לתכנון מפורט. סיימנו שלב א'	37. קיבוץ מנרה:

אחים אנטון בע"מ:

סיימנו.	38. מושב ארבל:
סיימנו.	39. קיבוץ בית-קשת:
סיימנו (מועד הסיור 30.12.2013).	40. מושב אבן-מנחם:
סיימנו.	41. מושב אלקוש:
סיימנו.	42. קיבוץ גבת:
סיימנו.	43. מושב כפר ברוד:
מבצעים ריצוף מדרכות. צפי לגמר עבודות: דצמבר 2013.	44. קיבוץ אילון:
בוצעו קווי הביוב בשלב א, מבצעים מים וחשמל. צפי לגמר עבודות: מאי 2014.	45. קיבוץ געתון:
תחילת עבודות בדצמבר עם העתקות עצים על פי היתר קק"ל. צפי לגמר עבודות מהלך יוני 2014.	46. קיבוץ יחיעם:
ממתנינים לביצוע עבודות הטמנת תשתיות ע"י חח"י. צפי לגמר עבודות: לא ידוע.	47. קיבוץ יודפת:

ערך: אינג' משה עובד, מנהל הפרויקט;